

**RD 20 « La Poterie »**  
**ORGANISATION DES TRAVAUX**  
**ET MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

---

**I-) PÉRIODE DE PRÉPARATION DES TRAVAUX**

- Il sera demandé à l'entreprise d'établir une fiche destinée à l'ensemble du personnel « fiche d'accueil » où chaque employé devra prendre connaissance de l'ensemble des mesures pour protéger l'environnement du chantier. Elle sera soumise à l'agrément du maître d'ouvrage.
- Les emprises du chantier devront être clôturées (filet rouge) afin de s'affranchir de toute intrusion d'engin dans la zone humide et la zone de rétention existante.
- Les arbres à abattre (3 peupliers, 3 sapins, 1 saule pleureur) en-dehors des haies seront clairement repérés par un marquage de couleur.
- Les arbres à conserver seront encerclés d'une clôture en filet rouge.
- Mise en place d'un filtre à paille en aval du chantier pour retenir les écoulements de matière en suspension (Cage EIFFAGE)



## II-) DÉMARRAGE DES TRAVAUX

- Réalisation des travaux en septembre/octobre, période d'été du fossé et de non déplacement des batraciens.
- En présence de l'écologue du Département, un contrôle des mesures compensatoires sera réalisé, des compléments pourront éventuellement être apportés.
- Il sera présent sur site lors de la déconstruction de l'ouvrage hydraulique afin de recenser la faune présente.
- Lors de la réalisation des têtes d'ouvrage en maçonnerie, il validera le positionnement des blocs d'enrochement.

## III-) CONTRÔLE DES OUVRAGES RÉALISÉS

- Un inventaire faune flore pourra être effectué par MNE en juillet 2017.