

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:	EARL DE LA PLANCHETTE
Maître d'oeuvre:	X
Lieu de l'ouvrage :	10 la Planche
	44140 MONTBERT

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Terre végétale
1.00	70.00	Leucogranite hercynien à deux micas

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"5/8	270.00	M.f.t.	Air
10.00	70.00	7"	178.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	28.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
28.00	48.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	
48.00	52.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
52.00	56.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
56.00	70.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	5"1/2	140.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
10.00	10.00	Packer

FORAGE D'EAU

Client :

EARL DE LA PLANCHETTE

Maitre d'oeuvre :

X

Localisation de l'ouvrage :

44140 MONTBERT

Travaux réalisés :

du : 01/05/2022 au : 05/05/2022

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X):

358 258

Latitude (Y):

6 673 387


Altitude sol (Z):

+26,000 m

Echelle : 1/352

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



Le/...../..... à

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise