

MODERNISATION DE LA LIGNE CLISSON - CHOLET

JUILLET 2018 - DÉCEMBRE 2020



L'AVANCEMENT DU CHANTIER AU 15 SEPTEMBRE 2018

TRAVAUX DE VOIE ET ÉTANCHÉITÉ

- Dépose de l'ancienne voie : 50% réalisés.
- Pose de la nouvelle voie (par panneaux de 108 mètres) : 5% réalisés.
- Travaux d'étanchéité sur les ouvrages d'art : 75% réalisés.



OUVRAGES D'ART

- Pont-rails de Saint-Christophe-du-Bois : nouveau tablier métallique posé.
- Pont-rails de Boussay : génie civil en cours. Tablier métallique en cours de fabrication.



NOUVELLE HALTE DE TORFOU

- Travaux réalisés à 50%
- Passage souterrain : mis en place.
 - Rampes d'accès et quais : en cours de construction.



MISE EN ACCESSIBILITÉ DES HALTES

Travaux prévus à l'issue de la pose de voie en décembre 2018.

SIGNALISATION

- Travaux sur les passages à niveau : 10% réalisés.
 - adaptation à l'augmentation de la vitesse.
 - automatisation de 2 passages à niveau (n°26 et n°27).
- Bâtiment technique de Torfou : début de la construction.



**CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DE FERMETURE DES PASSAGES À NIVEAU ICI**



INFOS CHANTIER

Sur le site :
www.sncf-reseau.fr/pdl

Par mail :
travauxclissoncholet@reseau.sncf.fr