

MODERNISATION DE LA LIGNE

CLISSON - CHOLET

JUILLET 2018 - DÉCEMBRE 2020



L'AVANCEMENT DU CHANTIER AU 15 NOVEMBRE 2018

TRAVAUX DE VOIE ET ÉTANCHÉITÉ

- Dépose de l'ancienne voie : 100% réalisés.
- Travaux de plateforme : 100% réalisés.
- Pose de la nouvelle voie (par panneaux de 108 mètres) : 90% réalisés.
- Travaux d'étanchéité sur les ouvrages d'art : 100% réalisés
- Travaux de génie civil (caniveaux et assainissement) : 60% réalisés



OUVRAGES D'ART

- Pont-rails de Saint-Christophe-du-Bois : nouveau tablier métallique posé (95% des travaux achevés).
- Pont-rails de Boussay : nouveau tablier métallique posé (95% des travaux achevés).



DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Valorisation du vieux ballast : criblage sur site pour réutilisation en voie et concassage pour réutilisation partielle en sous-couche.



NOUVELLE HALTE DE TORFOU

- Travaux réalisés à 85%
- Passage souterrain : mis en place.
 - Rampes d'accès pour personnes à mobilité réduite : 90% réalisés.
 - Quais : en cours de construction - finitions en janvier 2019.



MISE EN ACCESSIBILITÉ DES HALTES

Travaux prévus à l'issue de la pose de voie en décembre 2018.

SIGNALISATION

- Travaux sur les passages à niveau : 40% réalisés.
 - adaptation à l'augmentation de la vitesse.
 - automatisation de 2 passages à niveau (n°26 et n°27).
- Bâtiment technique de Torfou : 50% réalisés.
- Mise en place de la fibre optique : début des travaux début décembre 2018.



CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE FERMETURE DES PASSAGES À NIVEAU ICI



INFOS CHANTIER

Sur le site : www.sncf-reseau.fr/pdl

Par mail : travauxclissoncholet@reseau.sncf.fr

