

MODERNISATION DE LA LIGNE CLISSON - CHOLET

JUILLET 2018 - DÉCEMBRE 2020



L'AVANCEMENT DU CHANTIER AU 15 JANVIER 2019

TRAVAUX DE VOIE ET ÉTANCHÉITÉ

- Dépose de l'ancienne voie : 100% réalisés.
- Travaux de plateforme : 100% réalisés.
- Pose de la nouvelle voie (par panneaux de 108 mètres) : 100% réalisés.
- Travaux d'étanchéité sur les ouvrages d'art : 100% réalisés
- Travaux de génie civil (caniveaux et assainissement) : 90% réalisés
- Début des travaux de voies en gare de Cholet débutés en janvier 2019



OUVRAGES D'ART

- Ponts-rails de Saint-Christophe-du-Bois et de Boussay - pose du nouveau tablier métallique : 100% des travaux achevés.

NOUVELLE HALTE DE TORFOU

Travaux réalisés à 85%

- Passage souterrain mis en place.
- Rampes d'accès pour personnes à mobilité réduite : 90% réalisés.
- Quais : en cours de finition.



HALTES : MISE EN ACCESSIBILITÉ POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)

- Halte de Cugand : travaux réalisés à 10%.
- Halte de Boussay : travaux réalisés à 20%.
- Début des travaux de quais en gare de Cholet.



SIGNALISATION

- Travaux sur les passages à niveau : 70% réalisés.
 - adaptation à l'augmentation de la vitesse.
 - automatisation de 2 passages à niveau (n°26 et n°27).



- Bâtiment technique de Torfou : 70% réalisés.
- Mise en place de la fibre optique : 30% des travaux réalisés.
- Bâtiment technique de Cholet : début des travaux début janvier 2019.



PROCÉDURE AVANT RÉOUVERTURE

- Train «Mauzin» (contrôle de la géométrie de la voie) et train «meuleur de rails» : début mars 2019.
- Trains d'essais signalisation (contrôle passages à niveau, panneaux en ligne, etc) : fin mars.
- Train de reconnaissance globale (train Draisine) : début avril 2018.
- Réouverture de la ligne : 12 avril 2019.



**CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DE FERMETURE DES PASSAGES À NIVEAU ICI**



INFOS CHANTIER

Sur le site :

www.sncf-reseau.com
(page Bretagne - Pays de la Loire)

Par mail : **travauxclissoncholet@reseau.sncf.fr**

