

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

<b>Entreprise:</b>	<b>BONNIER</b>
<b>Client:</b>	<b>VERDON SOPHIE</b> Le Bois roux 49370 ST CLEMENT DE LA PLACE
<b>Maître d'oeuvre:</b>	<b>IGEFOR ENVIRONNEMENT</b> 26 le Tertre 35580 GUIGNEN
<b>Exploitant:</b>	<b>VERDON SOPHIE</b> Le Bois roux 49370 ST CLEMENT DE LA PLACE

**Code National BSS :**

**N° Déclaration \*\* :**

**Police de l'eau \* :**

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** Le bois Roux

49370 ST CLEMENT DE LA PLACE

**Coordonnées :**      **Longitude**    418 868      **Latitude**    6 719 859      **Altitude :**    59.00    m  
**Zone**    Lambert-93 métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :**    01/10/2022

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :**    05/10/2022

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :**

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :**

**Niveau statique non perturbé :**    0.00    m

**Date fin de pompage :**

**Débit Maxi. d'essai :**    0.00    m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :**    0.00    m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

<b>Client:</b>	VERDON SOPHIE
<b>Maître d'oeuvre:</b>	IGEFOR ENVIRONNEMENT
<b>Lieu de l'ouvrage :</b>	Le bois Roux
	49370 ST CLEMENT DE LA PLACE

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	10.00	Pliocène : Galets et sables
10.00	70.00	Llanvirnien et Llandeilien - Formation d'Angers - Traveusot : Schistes gréseux à nodules gréseux micacés

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	10"5/8	270.00	M.f.t.	Air
12.00	70.00	7"	178.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	20.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
20.00	70.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	

## REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	12.00	5"1/2	140.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			

## ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
12.00	12.00	Packer

# FORAGE D'EAU

**Travaux réalisés :**  
du : 01/10/2022 au : 05/10/2022

1\1


**Client :** VERDON SOPHIE  
**Maitre d'oeuvre :** IGEFOR ENVIRONNEMENT  
**Localisation de l'ouvrage :** Le bois Roux  
 49370 ST CLEMENT DE LA PLACE

**Coordonnées de l'ouvrage :**  
 Lambert-93 métrique  
 Longitude (X): 418 868  
 Latitude (Y): 6 719 859  
 Altitude sol (Z): +59,000 m

Echelle : 1/352

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



Le ...../...../..... à .....  
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
 Tampon et signature du chef d'entreprise