

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

| | |
|------------------|--|
| Entreprise: | BONNIER |
| Client: | GAEC DE LA TOUR La forterie 53400 LIVRE LA TOUCHE |
| Maître d'oeuvre: | IGEFOR ENVIRONNEMENT 26 le Tertre 35580 GUIGNEN |
| Exploitant: | EARL DE LA HAMELINIERE La Hamelinrière 53960 BONCHAMP LES LAVAL |

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : La forterie

53400 LIVRE LA TOUCHE

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------------------|-------|---|
| <u>Coordonnées :</u> | Longitude | 401 395 | Latitude | 6 760 584 | <u>Altitude :</u> | 71.00 | m |
| | Zone | Lambert-93 métrique | | | | | |

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 01/02/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 02/02/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client: GAEC DE LA TOUR

Maître d'oeuvre: IGEFOR ENVIRONNEMENT

Lieu de l'ouvrage : La forterie

53400 LIVRE LA TOUCHE

LITHOLOGIE

| De | à | Libellé |
|------|--------|--|
| 0.00 | 9.00 | QUATERNAIRE ET FORMATIONS SUPERFICIELLES - Formations d'altération - Altérites des terrains paléozoïques et protérozoïques |
| 9.00 | 100.00 | NÉOPROTÉROZOÏQUE SUPÉRIEUR À CAMBRIEN (BRIOVÉRIEN) - Formations en voie d'altération, fragmentées - Grès et grauweekes dominants |

FORAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Mode de forage | Fluide de forage |
|-------|--------|-----|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 12.00 | 10" | 254.00 | M.f.t. | Air |
| 12.00 | 100.00 | 7" | 178.00 | M.f.t. | Air |

* Reconnaissance

TUBAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type | Slot | Vide % |
|-------|--------|-------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| 0.00 | 16.00 | 5"1/2 | 140.00 | 0.00 | | P.v.c.-lisse | Tube-plein | | |
| 16.00 | 28.00 | 5"1/2 | 140.00 | 0.00 | | P.v.c.-lisse | Crepine fentes | | |
| 28.00 | 36.00 | 5"1/2 | 140.00 | 0.00 | | P.v.c.-lisse | Tube-plein | | |
| 36.00 | 40.00 | 5"1/2 | 140.00 | 0.00 | | P.v.c.-lisse | Crepine fentes | | |
| 40.00 | 48.00 | 5"1/2 | 140.00 | 0.00 | | P.v.c.-lisse | Tube-plein | | |
| 48.00 | 92.00 | 5"1/2 | 140.00 | 0.00 | | P.v.c.-lisse | Crepine fentes | | |
| 92.00 | 100.00 | 5"1/2 | 140.00 | 0.00 | | P.v.c.-lisse | Crepine fentes | | |

REEMPLISSAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|------|-------|-------|--------|----------|--------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 12.00 | 5"1/2 | 140.00 | Ciment | Clk | Sous pression | | | |

ACCESSOIRE

| De | à | Type d'accessoire |
|-------|-------|-------------------|
| 12.00 | 13.00 | Packer |

