

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise:	BONNIER
Client:	GAEC DES MARONNIERS Le GRAND REVEUX 53240 ALEXAIN
Maître d'oeuvre:	IGEFOR ENVIRONNEMENT 26 le Tertre 35580 GUIGNEN
Exploitant:	GAEC DES MARONNIERS Le GRAND REVEUX 53240 ALEXAIN

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** Le GRAND REVEUX  
53240 ALEXAIN

**Coordonnées :** Longitude 421 646 Latitude 6 798 774 **Altitude :** 118.00 m  
Zone Lambert-93 métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 21/08/2023

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 22/08/2023

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :**

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :**

**Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

**Date fin de pompage :**

**Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client: **GAEC DES MARONNIERS**

Maître d'oeuvre: **IGEFOR ENVIRONNEMENT**

Lieu de l'ouvrage : **Le GRAND REVEUX**

**53240** **ALEXAIN**

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	10.00	Altération argileuse
10.00	100.00	NÉOPROTEROZOÏQUE SUPERIEUR A CAMBRIEN - Terrains cristallins - Granite d'Alexain - Granite gris à gros grain sans cordiélite

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"5/8	270.00	M.f.t.	Air
10.00	100.00	7"	178.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	30.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
30.00	90.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	
90.00	100.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	5"1/2	140.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			

## ACCESSOIRE


De	à	Type d'accessoire
20.00	21.00	Packer

FORAGE D'EAU

Client :  
Maitre d'oeuvre :  
Localisation de l'ouvrage :  
53240 ALEXAIN

Travaux réalisés :  
du : 21/08/2023 au : 22/08/2023  
Coordonnées de l'ouvrage :  
Lambert-93 métrique  
Longitude (X): 421 646  
Latitude (Y): 6 798 774  
Altitude sol (Z): +118,000 m

Echelle : 1/503 Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus) Nombre de forages : 1



Le ...../...../..... à .....  
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
Tampon et signature du chef d'entreprise